❸ 현장 자재 활용을 통한 예산 절감과 친환경 임도 이미지 제고

- ○ 현장에서 채집한 암석(큰 돌 등)을 활용하여 암성토 실시
- ○ 큰돌 채집 후 나온 잡석을 이용하여 잡석 횡단개거 설치 및 측구 잡석채움 시공
- ○ 기존 작업로를 최대한 활용하여, 계곡부 훼손 최소화로 계류 내 소생물권 보호 등 친환경 임도시공
- ○ 부산물 미이용 바이오매스 처리(50톤)를 통한 친환경 임도 이미지 제고

《주요 시공 공정》



암성토



암성토



측구보호용 잡석채움



횡단개거(잡석)



큰돌흙막이(메쌓기) 절토부



잔존물 미이용산림바이오매스 처리



임도시설 우수사례 현장심사
2021. 11. 23.(화)

좋은 강원도

재해에 강하고 친환경적인 솔바우마을 임도

- 강원도 춘천시 사북면 송암리 산43-1번지 -



≪ 주요 우수사례 ≫

- ◇ 기존 작업로를 최대한 활용하여 계곡부 훼손 최소화한 친환경 임도시공
- ◇ 자연 친화적이고 효율적인 발파시공으로 산림훼손 최소화 및 공사기간 단축
- ◇ 노면 안정성 강화를 위한 잡석 횡단개거, 현장여건에 맞는 배수시설 시공
- ◇ 친환경 임도개설을 위해 잔존물(가지 등)의 미이용 바이오매스 처리(50톤)

강원도 GANGWON PROVINCE

춘천시 City of ChunCheon