■ 임도설치 및 관리 등에 관한 규정 [별지 제11호서식] <개정 2011. 12. 21.>

임 도 관 리 대 장

위치 : 무주군 무풍면 은산리

현장 감독관 : 직 성명 :
준공검사공무원: 직 성명 :
설 계 자 : 직 성명 :

시 업 현 황							산림현황	구조물시설내역	비고
사업별	연도	거리 (km)	공사비(천원)			시 공 자	산주		
			계	국 비	지방비 자부담	성명			
임도 (신설)	2021	0.6	200,806	140,564	60,242		3	붙임1	
	2022	0.46	221,761	155,233	66,528		3		
	2023	0.3	156,277	109,394	46,883		3		
	2023	0.1(식)	45,203	31,642	13,561		1		
	2024	0.72	238,907	167,235	71,672				
	2025	0.6	295,266	206,686	88,580		3		

임도 유역내 시설물 현황(개소)						현지 거주자(명)	비고
주택	종교시설	요양원	수련원	기타	계		

임도 유지관리 내역(이력관리)

일자	위치좌표	사업비(천원)	사업내용	감독 공무원	확인자
2021		200,806	임도신설	무주군	
2022		221,761	임도신설	무주군	
2023		156,277	임도신설	무주군	
2023		45,203	임도보수(임도수해피해복구)	무주군	
2024		238,907	임도신설	무주군	
2025		295,266	임도신설	무주군	
2026					
2027					
2028					
2029					

210mm×297mm 백상지(80g/㎡)

붙임1

2021년 선도산림경영단지임도신설사업

구조물시설내역				비고
종류	규격	개소수	수량	
배수공	Φ1000mm/m	4	36	파형강관
노면배수개거	150*75*2열(L=3.75m)/m	4	20	
메붙임	뒷길이 60cm, 채집/㎡	1	28	
찰쌓기	뒷길이 60cm, 채집/㎡	3	55	
메쌓기	뒷길이 60cm, 채집/㎡	3	475	
포장	B=3.0, T=20cm/m	1	320	
혼합석부설	B=3.0, T=0.10/m	1	360	
L형측구포장	H=0.35m/m	1	320	

2022년 선도산림경영단지 임도신설사업

구조물시설내역				비고
종류	규격	개소수	수량	
배수공	Φ1000mm/m	2	23	파형강관
집수형날개벽	Φ1000mm/m	1	1	
배수관날개벽	Φ1000mm/m	1	1	
배수공	Φ800mm/m	1	12	파형강관
배수관날개벽	Φ800mm/m	1	1	
메붙임	뒷길이 60cm, 채집/㎡	3	58	
노면배수개거	150*75*2열(L=3.75m)/m	3	13	
L형측구	B=0.5, H=0.350	3	216	
옹벽식 L형측구	H=1.0	3	207	
돌쌓기	뒷길이 60cm, 채집/㎡	10	290	
콘크리트포장 (기초유)	B=3.5, T=20cm/m	3	280	
콘크리트포장 (기초무)	B=3.5, T=20cm/m	1	150	
혼합석부설	B=3.0, T=0.15/m	3	124	
노견줄떼	200*200*0.3/㎡	5	135	
줄파종	참싸리+고유종자		1715	

2023년 선도산림경영단지 임도신설사업

구조물시설내역				비고
종류	규격	개소수	수량	
배수공	Φ1000mm/m	1	13	파형강관
배수관날개벽	Φ1000mm/m	1	1	
배수공	Φ800mm/m	5	53	파형강관
배수관날개벽	Φ800mm/m	5	5	
메붙임	뒷길이 60cm, 채집/㎡	5	92	
노면배수개거	150*75*2열(L=3.75m)/m	4	16	
옹벽식 L형측구	H=1.0	2	120	
돌쌓기	뒷길이 60cm, 채집/㎡	4	360	
콘크리트포장 (기초유)	B=3.5, T=20cm/m	1	35	
혼합석부설	B=3.0, T=0.15/m	1	196	
노견줄떼	200*200*0.3/㎡	1	96	
줄파종	참싸리+고유종자/㎡	1	1337	

2023년 선도산림경영단지 임도수해피해복구사업

구조물시설내역				비고
종류	규격	개소수	수량	
찰쌓기	뒷길이 75cm이하	1	117.5	
석축기초		1	45	
메쌓기-채집석	뒷길이 75cm이하	1	31.3	
콘크리트포장	B=3.5, T=20	1	38	
구조물헐기	B/H 0.7㎥+대형브레카	1	26	
석축헐기(메쌓기)	기계	1	20.9	
초류종자살포	씨드스프레이+거적덮기	1	276	

2024년 선도산림경영단지 임도사업

구조물시설내역				비고
종류	규격	개소수	수량	
파형강관	Φ800m/m		50	
파형강관	Φ1000m/m		10	
파형강관	Φ1200m/m		10	
날개벽	Φ800m/m (유입구)	6	6	
날개벽	Φ800m/m (유출구)	6	6	
날개벽	Φ1000m/m (유입구)	1	1	
날개벽	Φ1000m/m (유출구)	1	1	
날개벽	Φ1200m/m (유입구)	1	1	
날개벽	Φ1200m/m (유출구)	1	1	
BOX구체	2.0*2.0		6	
콘크리트수로개거	비탈식		4	
L형 옹벽측구	H=1.4		45	
전석메붙임	유입구		80	
전석메쌓기			221.9	
전석메붙임	유출구		8	
사리부설			720	
국가지점번호			2	
새월교	5련			

2025년 선도산림경영단지 임도사업

구조물시설내역				비고
종류	규격	개소수	수량	
배수관부설	D=800mm	78.	M	
배수관 보호공(동물이동)	800M/M,무근형	3.	개소	
배수관 보호공(유입구)	800M/M,지수벽無	2.	개소	
혼합석부설및다짐	40mm이하	126.	㎥	
콘크리트포장	B=3.5M,T=20cm	280.	M	
콘크리트절단		161.	M	
메쌓기	뒷길이 75cm	153.5	m2	
전석 기초			M	
전석 메붙임	0.5M3 내외	80.	M2	
ㄷ형강개거	B=3.5	2.	개소	
토사개거		25.5	m	
국가지점번호판	H1500*W350*D8	2.	식	