산림의 미래가치 창조로 신뢰받는
SJ 산림조합

상남 선도산림경영단지(제9회) 운영협의회

2023. 11. 28.

인제군 SJ 인제군산림조합

제 9 회 상남 선도산림경영단지 운영협의회 회순

인제군산림조합 **2023. 11. 28.**

1. 개 회

2. 협 의 회 장 인 사

3. 성 원 보 고

4. 개 회 선 언

5. 제8회 상남선도단지 운영협의회 주요사항

6. 보 고 사 항

· 보고사항 1 : 2023년 상남 선도산림경영단지 추진현황 보고

7. 부 의 사 항

· 의안 제1호 : 상남 선도산림경영단지 운영협의회 회원 가입(안)

· 의안 제2호 : 2023년 상남 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획 변경2차(안)

8. 기 타 협 의 사 항

9. 폐 회

전 회 주 요 사 항

회의일시	2023. 08. 28.	회의장소	대면회의
참 석 자	김철수(회장), 엄시구(부회장), 이창선(감사), 장경구(위원), 이용국(위원), 최경수(위원), 최봉선(위원), 김완수(위원), 남상민(위원), 김유빈(위원)		
회의안건	□ 2023년 상남 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안) 1차변경 □ 기타 단지운영 활성화 방안 의견수렴		

회의내용

□ 2023년 상남 선도산림경영단지 사업비 및 사업 변경(안) (1차변경) - 원안가결

○ 직접사업비 / 기반시설조성사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		166,566	
간선임도	0.64km	166,566	신설간선

○ 직접사업비 / 임도보수사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		60,024	
임도보수	1식	60,024	임도보수

○ 직접사업비 / 풀베기사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		89,796	
풀베기	48.8ha	89,796	5필 - 2회

○ 직접사업업비 / 특화임산물재배단지 조성사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		151,484	
특화단지조성사업	1.0ha	151,484	산마늘식재

○ 직접사업업비 / 표고시범단지 조성사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		-	
표고시범단지조성	1식	-	표고시범단지

○ 직접사업업비 / 임도유지보수사업 (단위:천원)

사업명	사업량	금 액	비 고
계		98,100	
임도유지보수	1식	98,100	임도유지보수

2023년 상남 선도산림경영단지 추진현황 보고

2023년 선도산림경영단지 추진현황을
운영협의회 운영 회칙 제14조 제2항에 의거 보고합니다.

붙임 2023년 선도산림경영단지 추진현황 1부.

2023. 11. 28.

선도산림경영단지 운영협의회장

인제 상남 선도 산림경영단지 추진현황

□ 동의율 현황

구분	추진현황		비 고
	공모 당시	'23년 현재	
면 적	1,140 / 1,246 ha(91%)	665 / 790 ha(84%)	
필지수	144 /159 필지(91%)	135 / 171 필지(79%)	
산주수	100 / 91 명(81%)	98 / 121 명(81%)	

□ 선도 팀(과) 구성 현황

팀(과)명	구성원		전년 대비 교체 여부	비고
	직책	성명		
선도산림경영과	경영책임자	남상민	교체	5급(일반)
	사업담당	김유빈	교체	6급(일반지도원)
	보조인력	-	-	-

* 전담지도원은 비고란에 명시

□ 운영협의회 구성 현황

구성 현황		운영 현황			비고
구성 일시	인원	운영 일시	참여인원	주요내용	
2019.	총 10 명 *산주2, 지역주민2, 지자체2, 전문위원 2, 경영주체 2	2023. 08.28.	10인	사업추진현황 및 계획보고 사업수행계획 1차변경	

□ 예산신청 및 교부 현황

구 분	기준시기	이행시기	비고
(경영주체) 사업계획서 제출	전년도 12월말	2022.12.19.	공문서제출일
(지자체) 사업비 교부	당해연도 1월말	2023.01.03.	공문서제출일

□ 추진실적 (착수 ~ 현재)

연도별	조림	숲가꾸기									임도
		계	큰나무가꾸기				조림지가꾸기		어린나무 가꾸기	산물 수집	
			경제림가꾸기			공익림 가꾸기	풀베기	덩굴 제거			
			솎아 베기	천연림 보 육	천연림 개 량						
	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	m³	km
합계	**26.9**	**202.6**	**68.6**	**0**	**33.5**	**0**	**79.4**	**0**	**21.1**	**3,405**	**4.08**
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86
2020	2.5	53.5	26.5	-	18.2	-	-	-	8.8	-	1.10
2021	3.1	61.0	38.7	-	6.9	-	3.1	-	12.3	3,305	0.68
2022	21.3	39.3	3.4	-	8.4	-	27.5	-	-	-	0.80
2023	-	48.8	-	-	-	-	48.8	-	-	100	0.64

□ 예산집행 현황 (11월 현재, 1차변경예산 기준)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	집행현황		잔액	비고
		실집행액	%		
계	**757,777**	**703,523**	**93**	**54,254**	
사업관리비	139,104	105,091	76	34,013	
외주비	52,703	35,476	67	17,227	
직접사업비	565,970	562,956	99	3,014	

□ 당해 단지 조성사업 추진 현황

사업명	계획	실적	진도 (%)	비 고
기반시설 (임도)	0.64km	0.64km	100	직영완료, 요율정산완료
임도보수	1식	1식	100	직영완료, 요율정산완료
풀베기	48.8ha	48.8ha	100	1차외주-사업완료, 집행완료 2차직접-사업완료, 집행완료
특화임산물 재배단지 (산마늘)	1.0ha	1.0ha	100	직영완료, 요율정산완료
기타사업 (표고시범단지)	1식	1식	100	종균주입완료, 임시적치완료
임도유지보수	1식	1식	100	직영완료, 요율정산완료

□ 단기 소득 및 일자리 창출 현황

구분	조성현황		경영체 조직			비고
	품목	면적	경영체명	인원	주요내용	
합계	3	20.02ha	3	13		
특화임산물 재배단지	산마늘 재배단지	2.0ha	농업회사법인 주식회사 산놀자	5	지역일자리 91,000천원	
특화임산물 시범재배단지	표고	0.02ha	농업회사법인 주식회사 산표고	5	'23. 시범조성	
기 타	고로쇠수액	18.0ha (누적치)	가득봉고로쇠 작목반	3	수액채취양여 11,450리터 24,000천원	조합 소유 산지

❑ 의안 제1호

상남 선도산림경영단지 운영협의회 회원 가입(안)

상남 선도산림경영단지 운영협의회 회원 가입(안)을
운영협의회 운영 회칙 제14조 제5항에 의거 부의합니다.

○ 회원 가입 안건 부의사유

상남 선도산림경영단지 운영에 있어 산주와 임업인의 적극적인 참여를 유도하고, 다각적인 의견 청취를 위하여 운영협의회의 회원을 증원하고자 함.

○ 관련 회칙

제6조(회원의 자격)

제7조(가입)

붙임 1. 회원가입 대상자 명부 및 가입자격 증빙 관련 서류 1부.
2. 관련 회칙 사본 1부.

2023. 11. 28.

선도산림경영단지 운영협의회장

회원가입 대상자 명부

연 번	성 명	주 소	가 입 자 격	비 고
1	박영찬	인제군 인제로228번길 6	외부전문가(제6조-①-3)	적합
2	이재석	인제군 상남면 자포대길451	산주(제6조-①-1)	적합

운영협의회 회원의 증원은 상남 선도산림경영단지 운영에 있어 산주와 임업인의 적극적인 경영참여를 유도하고 다각적인 의견 청취를 위함입니다.

인제 상남 선도산림경영단지 운영협의회 회칙 제7조에 의거 상기 명부의 대상자를 운영협의회 회원으로 추천합니다.

2023. 11. 28.

인제 상남 선도산림경영단지 운영협의회



산림기술자 자격증

자격번호 : [redacted]

종류·등급 : 산림경영기술자 기술고급

성 명 : 박영찬

생년월일 : [redacted]

주소 : 강원도 인제군 인제읍 인제로226번길 6, 102동 1504호

위 사람은 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제 9조에 따른 산림기술자 임을 증명합니다.

2019년 6월 24일

한국산림기술인회장



산림기술자 자격증

자격번호 : [redacted]

종류·등급 : 산림공학기술자 기술고급

성 명 : 박영찬

생년월일 : [redacted]

주소 : 강원도 인제군 인제읍 인제로226번길 6, 102동 1504호(대성맨션APT)

위 사람은 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제 9조에 따른 산림기술자 임을 증명합니다.

2019년 9월 20일

한국산림기술인회장

원본대조필

국세청 nts.go.kr

사 업 자 등 록 증

(일반과세자)

등록번호 : 223-04-58501

상 호 : 범근산림기술사무소

성 명 : 박영찬 생 년 월 일 : [redacted]

개 업 연 월 일 : 2014 년 07 월 01 일

사 업 장 소 재 지 : 강원도 인제군 인제읍 인제로228번길 6, 102동 1504호(내설악APT)

사 업 의 종 류 : [업태] 임업 [종목] 임업서비스,산림설계 · 감리

발 급 사 유 : 정정신고

공 동 사 업 자 :

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(√)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2020 년 10 월 28 일

홍 천 세 무 서 장

국세청

인제 상남 선도 산림경영단지 표준 경영계약서

대상산림 소재지	강원도 인제군 상남면 상남리 산 138 / 138-1 번지	면적 36,249 / 1,437 ㎡
계약목적	산림사업 및 경영에 대한 산림소유자의 일체의 권한을 위탁받아 실행	
계약 (위탁) 사항	1. 단지 기본계획 및 산림경영계획의 작성에 관한 사항 2. 산림경영계획에 반영된 조림, 숲가꾸기, 임도, 벌채, 특화임산물 단지 조성 및 관리, 단기소득임산물 생산 등 산림사업의 실행 및 사업으로 발생하는 소득의 정산 3. 산림보호예찰, 임목 생육상황 파악 등 일반관리 활동 4. 산림경영관련 기술·정보의 제공 및 각종 행정서비스의 대행 5. 그 밖에 일자리 창출 등 산림사업 및 경영과정에서 필요한 사항	
계약기간	20 년 월 일부터	2028년 12월 31일까지(10년간)

상기의 임지에 대한 사업 및 경영을 붙임 계약조건과 같이 성실히 상호 이행하기로 계약하고 2부를 작성하여 소유자 "갑"과 경영주체자 "을"이 상호 서명 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일 010-[redacted]

산림소유자(갑) 이 재 성

주 소 상남면 자포대길 44-1

생년월일 [redacted] 성 명 이 재 성 인

경영주체자(을)

주 소

법인명칭 대표자 인

첨부서류	1. 경영 계약 필지별 내역 1부(2필지 이상인 경우 작성) 2. 소유권 또는 사용·수익권을 증명할 수 있는 서류 1부 3. 임야도 1부

작성요령

법인인 경우에는 "주소"는 "법인 소재지의 주소", "생년월일"은 "법인등록번호", "성명"은 "대표자의 성명"으로 작성합니다.

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

원본대조필

제5조(회칙의 변경)

① 본 협의회의 회칙을 변경하고자 할 때에는 경영주체의 동의를 구하고 협의회의 승인을 거쳐 변경한다.

② 경영주체는 협의회의 동의 요청에 대하여 특별한 사유가 없는 한 동의요청을 수락하여야 한다.

제6조(회원의 자격)

① 본 협의회의 회원은 다음 각호와 같다

1. 선도산림경영단지내 산림을 소유한 **산주**
2. 선도산림경영단지가 위치한 단지 구역(행정구역상 "리"를 기준으로 한다)에 주소지를 두고 실 거지하는 **지역주민**
3. 산림분야 **외부전문가**(임엄관련단체장, 산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령 [별표3]의 산림경영 · 산림공학 기술고급이상의 기술을 득하고 현업에서 활동하고있는 기술자, 산림분야 퇴직 공무원(사무관급 이상)
4. 지자체 **산림부서장**(당연직)
5. 전문경영주체 **직원**(당연직)

제7조(가입)

제6조의 규정에 의하여 회원의 자격을 가진자 중 전문경영주체의 추전에 의해 운영협의회의 승인으로 가입할 수 있다.

제8조(탈퇴)

① 본 협의회의 회원은 탈퇴신청서를 서면으로 제출함으로써 탈퇴할 수 있다.

② 회원은 다음 각호의 1에 해당된 때에는 자연 탈퇴한다.

1. 사망한 때
2. 제명된 때

원본대조필

❑ 의안 제2호

2023년 상남 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획 변경2차(안)

2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획 변경2차(안)을 운영협의회 운영 회칙 제14조 제2항에 의거 부의합니다.

○ 조정사유

직접사업 요율정산 후 발생한 잔액과 미집행된 예산의 항목별 조정을 통해 예산집행 효율을 높이고자 함.

선도산림경영단지 조성사업 예산편성 및 기본계획 작성요령(일부개정)에 직접사업의 실행예산은 설계금액의 88%이내에서 편성하여 집행하여야 함에 따른 잔액 및 외주사업에 대한 공개경쟁 사업자 선정으로 인해 발생한 낙찰차액에 대하여 산림사업 및 기타사업을 시행하여 효율적으로 예산을 집행하고자 함.

붙임 2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획 변경2차(안) 1부.

2023. 11. 28.

선도산림경영단지 운영협의회장

사 업 수 행 계 획 서

2차 변 경

사 업 명	인제 상남 선도산림경영단지 조성사업(5년차)
주관기관	인제군
실행주체	인제군산림조합

2023. 11. 28.

SJ 산림조합 인 제 군 산 림 조 합

인제 상남 선도산림경영단지 조성사업
사업수행계획서 (2023년도 - 5년차) 2차변경

1. 사업 개요

1) 사 업 명 : 인제 상남 선도산림경영단지 조성사업(5년차)

2) 목　　적

- 조림사업 실행으로 안정적이고 지속가능한 목재생산림 조성
- 현재 상남 선도산림경영단지내 Ⅳ~Ⅴ영급이 대부분으로 가꾸어야 할 산림이 대부분으로, 지속적인 숲가꾸기사업 실행으로 향후 목재생산을 통한 수익창출 기대
- 임도신설(간선, 소형(작업))로 지속가능한 산림경영을 위한 기반시설을 확충하여 임산물 수확시 인건비를 절감하며 산주의 소득창출기대 및 단지내 임도 유지보수를 통해 상시 활용 가능한 임도 노선 유지
- 한국형산림인증을 통한 인증받은 목재의 유통으로 선도산림경영단지의 공정성 및 투명성 재고, 산림탄소상쇄제도 등록으로 탄소배출권 거래를 통한 산림경영자체가 산주에게 소득으로 돌아갈 수 있도록 신규 소득 창출
- 산림 규모의 영세성과 임업의 장기성 극복을 위해 경영면적을 규모화·집단화하고 투자집중을 통해 산림경영 성공모델을 개발·확산하여 사유림 경영 활성화를 도모

3) 사업범위 : 인제 상남 선도산림경영단지 조성사업 기본계획을 바탕으로하여 선도산림경영단지 조성사업의 목적이 달성 될 수 있는 사업의 실행 【사업 실행에따른 실시설계 및 회계정산용역의 대행(외주사업으로 실행), 직접사업의 실행】

4) 사업기간 및 소요예산 신청액

- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2023. 12.
- **소요예산 : 757,777천원**

  ※ 예산과목 : 민간대행사업비(402-03)

5) 기대효과

- 조림을 통하여 지속가능한 경영이 될 수 있는 경제림 육성
- 숲가꾸기를 통한 산림의 생태적 건전성 유지와 경제림 육성
- 임도시설을 통한 사유림 경영기반 확충 및 잣수확을 위한 접근성을 높여 소득창출 기대
- 한국형산림인증 및 산림탄소상쇄사업 추진으로 선도단지 공정성 및 투명성 재고 및 신규 소득 창출 도모
- 특화임산물재배단지 조성을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화

2. 사업추진계획

1) 추진목표 : 인제군 상남면 상남리 선도산림경영단지를, 2023(5차) 년도 사업으로 기반시설조성(임도), 임도보수사업, 풀베기사업, 특화임산물 재배단지조성사업 등을 실행하여 10년 내 자립경영이 가능한 사유림경영단지 조성

2) 추진체계 및 역할 : 산림청(총괄기관), 강원도 인제군청(주관기관), 인제군산림조합(전문경영주체)

3. 사업내용

1) 기본계획에 반영된 직접사업 실행【임도(간선,작업), 숲가꾸기사업, 특화임산물재배단지 조성 등】, 회계정산용역의 대행, 재해예방기술지도용역, 사업관리경비의 집행.

- 사업대상지 : 인제군 상남면 상남리 선도산림경영단지 일원

2) 2023년도(5년차) 2차변경 세부 추진계획

구분(세부사업별)		추진시기	사업량	비 고(실행방법)
사업관리비		2023. 01 ~ 12.	1식	승인된 사업계획내에서 지출 후 정산
외주사업비		2023. 01 ~ 12.	1식	-사업비 정산용역(외부회계법인) -단지 직접조성사업의 실시설계용역 -재해예방기술지도용역(외부안전기술지도기관) -홈페이지개편용역
조림	경제수			
	임도변			
통합숲가꾸기				
풀베기사업		2023. 05 ~ 09.	48.8ha	-외주시행 2건 완료, 사업비집행 완료
임도	간선임도	2023. 03 ~ 08.	0.64km	-직접시행 1건 완료, 사업비요율정산 완료
	임도보수	2023. 06 ~ 07.	1식	-직접시행 1건 완료, 사업비요율정산 완료
	임도 유지보수	2023. 09 ~10.	1식	-직접시행 1건 완료, 사업비요율정산 완료
특화임산물 재배단지조성		2023. 04 ~ 05.	1.0ha	-직접시행 1건 완료, 사업비요율정산 완료
기타 부대공사		2023. 02 ~ 04.	1식	-표고시범단지(사업비미편성) -직접시행 1건 완료
임목수확사업		2023. 10 ~ 12.	8.9ha	-외부사업자시행(산236, 산237, 산261) -사업비미편성
기타사업		2023. 12.	1식	-2024년 특화임산물재배단지 조성사업 지급자재(표고자목) 선구입

※ 당해연도(5차년도) 사업실행은 기본계획 및 산림경영계획을 기초(면적, 및 사업비)로 실행하며, 단위사업별로 실시설계 시 가감되는 사항에 대해서는 변경하여 사업실행.

※ 직접사업비는 설계금액의 88%이내 편성하여 정산 후 예산잔액 발생 시 다른 사업을 추가 실행하여 경영효율성을 향상.

3) 2023년도(5년차) 2차변경 세부 추진일정

구분	사업별	사업량	세부추진일정				비고
			대상지 확 정	설계	실행	정산	
숲가꾸기	풀베기사업1차	24.4ha	2022	2023	6월	완료	외주, 사업완료
	풀베기사업2차	24.4ha	2022	2023	8월	완료	외주, 사업완료
기반시설	간선임도신설	0.64km	2022	2022	3~8월	완료	직영, 사업 · 정산완료
	임도보수	1식	2023	2023	6~7월	완료	직영, 사업 · 정산완료
	임도유지보수	1식	2023	2023	9~10월	완료	직영, 사업 · 정산완료
	소계						
특화임산물 재배단지조성	특화임산물 재배단지조성	1.0ha	2022	2023	4~5월	완료	직영, 사업 · 정산완료
기타사업	특화임산물 재배단지 시범조성	1식	2023	2023	2023	-	직영, 사업완료 사업비미편성
임목수확	임목수확사업	8.9ha	2023	-	~12월	-	외부사업자시행
기타사업	특화단지 표고자목 구입	1식	-	-	12월	12월	2024년 특화단지 표고자목 선구입

4) 2023년도(5차년도) 2차변경 통합사업비 산출 내역서

(금액단위 : 천원)

엑셀 파일로대체

※ 단지조성에 따른 본 사업비는 실시설계에 따라 가감될 수 있으며, 단지조성 직접사업비는 개별사업정산하며, 대행사업관리비 중 간접인건비 및 일반관리비를 제외한 직접인건비, 사업관리경비는 2023년도 사업종료와 동시에 정산.

* 사업집행계획서(2023년/5년차) - 2차변경

○ 사업기간 중 여건변화로 과목 간 조정이 불가피할 경우 회계규정을 벗어나지 않는 범위 내에서 조성하여 집행할 계획.
○ 직접사업비는 설계금액의 88%이내 편성, 정산 후 예산잔액 발생시 다른 사업을 추가 실행하여 경영효율성 향상.

(단위 : 천원)

항 목	단위	1차변경			2차변경			증 감	비 고
		수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금 액		
1. 사업관리비				139,104			142,895	3,791	
1.1. 인건비(A)				87,214			89,710	2,496	
-직접인건비		2		76,638	2		78,831	2,193	2023년 선도 산림경영단지 경영전문인력 인건비 지원기준 적용
-간접인건비		직노×율	13.8%	10,576	직노×율	13.8%	10,879	303	2022년 하반기 토목공사제경비요율 기준적용
1.2. 사업관리경비(B)				44,016			45,097	1,081	
(1) 여비교통비				2,780			2,280	-500	선도경영단지 예산편성기준 적용
- 현지조사여비	일	278	10	2,780	228	10	2,280	-500	관내여비 반액적용
(2) 차량비				13,589			14,386	797	
-렌트비	대·월	12	803	9,647	12	803	9,647		구계약건(2개월)+신규계약건(10개월)
유류비 외	원/L	2,250	1,752	3,942	2,705	1,752	4,739	797	50L*4회/월*12개월(22년 조달청 단가적용)
(3) 소모품비	식	1	6,038	6,038	1	6,212	6,212	174	사무용품 및 조사소모품 외
(4) 교육훈련비	식	10	150	1,500	1	1,610	1,610	110	실무교육 외
(5) 도서인쇄비									
- 각종설명회자료	회								
- 도서구매 및 제본비	식								
(6) 홍보비	식	1	1,838	1,838	1	1,838	1,838		홍보입간판, 우편료, 기타 홍보관련
(7) 회의비				3,271			3,771	500	
- 산주·운영협의회 외	식	1	3,271	3,271	1	3,771	3,771	500	산주·운영협의회 및 실무협의, 현장토론회경비 등
(8) 대장발급수수료	식								
(9) 보조인력인건비	인	150	100	15,000	150	100	15,000		
1.3. 일반관리비(C)		(A + B)	6.00%	7,874	(A + B)	6.00%	8,088	214	2022년 하반기 토목공사제경비 요율 기준적용
1.4. 부가가치세(D)		(A+B+C)			(A+B+C)				부가세 면세
2. 외주 사업비				52,703			41,471	-11,232	
2.1. 세부설계용역비	식	1	44,948	44,948	1	33,716	33,716	-11,232	실시설계용역 5건
2.2. 전문가위탁비	식	1	7,755	7,755	1	7,755	7,755		회계정산용역, 재해예방기술지도용역, 홈페이지개편용역
2.3. 부대비	식								
3. 직접사업비				565,970			573,411	7,441	
3.1. 기반시설조성사업	km	0.64	166,566	166,566	0.64	166,566	166,566		간선임도신설사업
3.2. 임도보수사업	식	1	60,024	60,024	1	60,024	60,024		기개설구간 임도보수공사
3.3. 풀베기사업	ha	48.8	89,796	89,796	48.8	89,796	89,796		21년:3.1ha(2회)+22년:21.3ha(2회)=48.8ha
3.4. 특화임산물재배단지	ha	1	151,484	151,484	1	151,484	151,484		특화임산물재배단지 조성(1ha)
3.5. 기타사업	식	1			1				표고재배단지 시범조성 - 사업비미편성
3.6. 임도유지보수사업	식	1	98,100	98,100	1	95,086	95,086	-3,014	기개설구간 임도유지보수공사
3.7. 임목수확사업	ha				8.9				3필지(8.9ha) - 산236, 산237, 산261
3.8. 기타사업	식				1	10,455	10,455	10,455	2024년 특화임산물재배단지 표고자목구입
통합사업비 계				757,777			757,777		부대비, 감리비(20,000) 미포함

4. 2023년도(5차년도) 통합사업비 산출 근거 및 정산방법

1) 경영주체의 사업추진인력 구성 및 역할(직접인건비)

○ 선도 산림경영주체의 추진 조직 구성

- 전문경영을 통한 효율적 사업추진과 사업 품질 확보를 위해 선도 산림경영단지 전담팀 별도구성하며 경영전문가, 사업담당, 경영보조인력을 배치한다.(사무실 분리배치 및 결제라인 단순화, 경영 자율성 보장)

  * 경영주체의 타 업무와 겸임 불가

- 경영주체 내에 경영전문가 1인, 경영(사업)담당 1인, 경영보조인력 1인에 의한 선도산림경영팀을 구성

* 부득이하게 일정기간만 전담할 경우에는 전담한 기간만 선도사업비에서지급 가능(내부결재를 받아 사무분장을 명확히 한 경우에 한해 인정)

- 간접노무비는 직접노무비에 조달청이 발표하는 토목공사 요율 적용
- 기타 인건비 등은 조달청 제경비요율의 일반관리비에 해당

○ 선도 산림경영단지 전임자 자격요건

구 분	주 요 업 무	자 격 요 건
경영 전문가 (경영팀장)	- 선도단지 업무 총괄 - 시장분석 및 경영방향설정 - 소득증대 및 단지활성화를 위한 신사업 발굴 - 운영협의회 구성운영 - 단지 품질관리 등 전문경영	○ 경영주체 직원이 아닌 외부전문가 또는 3년 이상 장기계속 근무가 가능한 경영주체 직원으로서 다음 요건을 갖춘 자 - 외부 전문가 · 산림조합의 지도원, 산림사업법인과 이에 준하는 기업 또는 단체 근무 경력 합산 10년 이상인 자로서 기술중급 이상의 산림경영기술자 자격보유자 - 경영주체 직원 · 소속법인 또는 단체 등에서 근무하면서 산림사업 경력이 7년 이상인 자 *경영주체가 산림조합인 경우는 지도원으로 근무기간이 5년 이상인 자
사업담당	- 선도단지 사업 책임관리 - 산주 조직화 및 산주소통 - 사업계획 수립·시행 - 사업 설명/평가 대응 - 인력관리	○ 외부전문가 또는 경영주체 직원으로서 다음 요건을 갖춘 자 - 외부전문가 · 산림조합의 지도원, 산림사업법인과 이에 준하는 기업 또는 단체 근무 경력 합산 3년 이상인 자로서 기술초급 이상의 산림경영기술자 자격보유자 - 경영주체 직원 · 소속법인 또는 단체 등에서 근무하면서 산림사업 경력이 3년 이상인 자 * 경영주체가 산림조합인 경우는 근무기간이 2년 이상인 지도원 또는 직원
경영 보조인력	- 산주동의 - 홈페이지 등 관리 - 정산업무 등 담당	

2) 선도산림경영단지 전문경영주체 인건비 지원 기준

○ **단지경영주체의 전임자 인건비**

- 단지경영주체의 전임자 수는 선도 산림경영단지 조성 면적을 기준으로 한 업무 가중치에 의한다.
  * 오스트리아의 경영면적별 전문경영인력 배치기준과 국내여건을 고려하여 작성
- 단지경영주체의 책임경영자 인건비는 대리경영을 기반으로 한 사업의 특성을 고려, 산림조합 지도원 인건비를 기준으로 산정하며, **기준금액에 매년의 인건비 인상률(공무원 인건비 인상률을 기준으로 함)을 반영하여 매년 산림청장이 결정**함.

  * 기준금액('15년)

  · 경영팀장 1인의 인건비 기준 : 연봉 총액으로 60,000,000원
  · 경영담당 1인의 인건비 기준 : 연봉 총액으로 50,000,000원

- 경영주체의 선도 산림경영단지 담당자 인건비 전액을 지원하며, 경영주체가 산림조합(중앙회)이고, **담당자가 산림경영지도원인 경우는 정부보조 지도원 인건비를 공제하고 지급**함.

○ **선도 산림경영단지 전임자 배치 기준(2023년 인건비 기준단가 적용)**

인력구분	년 지급액	비 고
경영전문가(경영팀장)	년 71,459,500원	산림청 산림자원과-3062(2023.05.11.) 선도산림경영단지 예산편성 및 기본계획 작성요령 일부개정 알림
사업담당	년 59,549,400원	
경영 보조인력	일 100,000원	

주 1) 본 인건비는 기준금액인 2015년 경영전문가 년 60,000,000원과 사업담당 년 50,000,000원에 매년 공무원 급여인상률을 반영하여 산정함.

주 2) 2023년 적용단가는 2022년 적용단가(경영전문가 70,265,000원, 사업담당 58,554,000원)에 2022년도 공무원 급여인상률 1.7%를 적용하여 산정하였음.

○ 전문경영주체 경영전문가의 간접인건비 지원 기준

- 제품의 제조에 관하여 다수의 제품에 공통으로 발생하는 노무비로, 특정제품에 대한 소비액을 직접 파악하기 곤란한 것을 말한다.
- 간접노무비는 원가계산기준에 의해 간접작업임금, 간접공임, 대기임금, 휴업임금, 급료, 종업원상여 등으로 나뉘며, 직접노무비를 초과하여 계상할 수 없다.
- 간접인건비는 직접인건비의 조달청 토목공사 요율을 적용한다.
- 전년도 '선도 산림경영단지 평가'에서 미흡이하로 평가된 단지는 경영책임자와 사업담당의 인건비를 차등 지원한다. 이 경우 당해연도에 한정하여 적용한다.
  * (미흡) 산림청에서 매년 시달하는 인건비 기준의 70% 지원
  * (부진) 산림청에서 매년 시달하는 인건비 기준의 50% 지원
  * 차액은 단지 조성 및 운영을 위한 사업비로 활용

3) 사업관리경비

- "사업관리"란 사업에 대한 기획, 타당성조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 시공관리, 감리, 평가 또는 사후관리 등을 체계적으로 지휘 및 운영하는 것을 말한다.
- 선도 산림경영단지 조성사업에서 전문경영주체의 사업관리 활동은 산주의견수렴, 단지경영에 대한 총괄 기획, 운영은 물론 설계·감리 등 세부 사업을 발주 및 사업 추진 전반을 관리하는 활동을 말한다.
- 사업관리비 산출방식에는 요율에 의한 방식과 실비산출방식이 있으나, 본 사업에는 실제 소요 경비를 산출하는 방식을 적용하도록 한다.
- 사업관리경비에는 여비교통비, 차량비, 소모품비, 교육훈련비, 도서인쇄비, 수선비, 회의비, 산지재해보험료등 사업관리를 위한 일체의 경비를 반영하되, 과다하게 계상되지 않도록 한다.
- 효율적 현장관리 및 산주 의견 수렴 등 참여도 증대를 위해 단지 내에 현장사무실을 운영할 수 있다. 현장사무실은 컨테이너 등 간이시설을 임대해 사용한다.

4) 일반관리비

- 기업유지를 위한 관리활동부문에서 발생하는 제비용으로서 제조 또는 공사원가에 속하지 아니하는 모든 영업비용 중 판매비 등을 제외한 임원 급료, 사무실 직원의 급료, 제수당, 퇴직급여충당금, 복리후생비, 여비, 교통비·통신비, 수도광열비, 세금과 공과, 지급임차료, 감가상각비, 운반비, 차량비, 경상시험연구개발비, 보험료 등을 말하며, 기업손익계산서를 기준으로 작성한다. 이때 일반관리비는 개별적 파악이 어려우며, 직접적 인과관계를 찾기가 어려우므로 기간수익에 총괄적으로 대응한다.
- 선도 산림경영단지 조성을 수행하는 과정에서 전문경영주체의 기관운영에 소요되는 일상적인 경비를 말한다.
- 따라서, 본 사업에는 조달청 발표 토목공사 원가계산 제비율 적용기준에 따라 적용하도록 한다.

5) 부가가치세

- 대행사업관리비에 대한 부가가치세는 전문경영주체가 선도산림경영 활용을 용역사업의 형태로 수행하기 때문에 발생하는 수익에 대하여 부과되는 것이다.
- 단지조성을 위한 임도 등 세부사업에 대한 부가가치세는 해당 사업 종류별로 판단하여 적용한다.

  ※ 부가세 납부 대상 사업 : 산림도로시공업, 휴양림조성업, 산림욕장, 수목원조성·관리사업 등

- 이 경우 부과 대상금액은 인건비와 사업관리경비, 재료비, 일반관리비 등 총원가에 대하여 10%를 적용하게 된다.
- 조세특례제한법에 따라 비영리법인인 산림조합이 제공하는 재화 또는 용역에 대하여는 부가가치세의 납부가 면제되므로 대행사업관리용역의 경우에도 부가가치세가 면제되어 다음의 세액만 납부하면 된다.
- 산출 부가세 : {재료비+산출경비(기계경비+운반경비+가설경비)}×10%

6) 외주사업비

① 보조(위탁)사업자는 보조(위탁)사업의 내용 중 용역의 품질 또는 업무의 능률을 높이기 위하여 제3자에게 도급하는 것이 합리적이라고 판단하는 경우 계약담당공무원과 협의하여 외주사업을 발주할 수 있다.

- 선도 산림경영단지조성사업을 수행하기 위해서는 경영주체의 관점에서 산주의 의사를 반영한 산림경영이 필요하므로 관련 설계와 회계 전문가 위탁, 산림경영계획의 수립, 한국형 산림경영인증 등 다양한 외주 시행이 필요

② 외주사업 중 설계, 감리 등에 대하여는 다음 사항을 적용한다

○ (감리사업) 지방자치단체에서 직접수행하고, 지방자치단체에서 직접수행이 불가능한 경우 통합사업비에 편성 "선도 산림경영단지 운영협의회"에서 다음 기준에 따라 감리자를 선정 및 관리

- 공사금액이 1억 원 이상인 공사는 공개경쟁 원칙 적용
- 기술 능력이 뛰어난 기술자가 참여토록 지역제한시 시·도 단위로 확대

* 선도 산림경영단지 산림경영 품질향상 대책(산림청 산림자원과-1153호, 2019.2.27.)

○ (설계검수) 지방자치단체에서 검수 실시를 원칙으로 하되, 지방자치단체에서 직접 검수가 불가능한 경우 "선도 산림경영단지 운영협의회"에서 다음 기준에 따라 설계 검수

- 최종검수는 경영책임관이 실시하되 운영협의회에 설계검수 지원단을 두고 검수의견을 받아 최종 검수
- 설계검수 지원단은 운영협의회 위원 중 경영주체, 지자체, 전문가 중 3인을 지원단으로 운영하거나 필요한 경우 외부 전문가로 별도 구성
- 감리를 시행하는 사업은 감리자가 사전 검토할 수 있도록 설계용역 완료 10일 이전에 감리자를 선정하고, 전년도 설계를 실행한 경우에는 사업시행 이전에 감리 발주하여 감리자의 검토의견을 받아 참고

* 선도 산림경영단지 클린경영 대책(산림청 산림자원과-5260호, 2020.9.8.)

○ (회계감사) 경영주체는 매 사업연도마다 결산서를 작성하여 지방자치단체장이 지정하는 회계법인 또는 공인회계사의 회계감사를 받아 해당 사업연도 종료 후 3개월 이내에 지방자치단체의 장에게 제출

- 회계감사 유형 중 원칙적으로 이행감사(사업비정산 감사)를 실시

* 해당사업에 대한 사업비 정산 감사보고서(이행감사)를 제출

* 경영주체에 대한 회계감사에 대한 경비는 경영주체가 부담

* 회계감사의 유형

· 업무감사 : 조직의 능률과 효율을 평가하기 위하여 운영 절차를 검토 · 이행감사 : 규정에 따라 예산이 적정하게 집행되었는지 검토 · 재무제표감사 : 회계원칙을 적용하여 재무제표를 작성하였는지 검토

○ 경영주체에서는 산림사업의 효율적 추진을 위하여 필요할 경우 외주사업으로 발주할 수 있다. 이 경우 경영주체에서는 외주사업 시행계획을 지자체에 통보하여야 한다.

- 외주사업비 중 개소당 또는 계약건당 사업비가 2천만원 이상인 경우에는 공개경쟁을 통해 사업자 선정 및 계약 추진

* 2천만원 미만의 수의계약도 국가(지방)계약법에 정하는 기준을 준수하여 추진

③ 사업비의 산정 및 원가계산 기준이 각각 상이하므로 본 「예산편성 및 기본계획 작성기준」을 우선 적용하되, 기타의 사업에 대해서는 각각의 지침에서 제시하는 기준에 따라 산정한다.

7) 단지조성 직접사업비

- 직접 선도 산림경영단지 조성을 위해 직접 또는 위탁 시행해야 할 임도, 숲가꾸기, 임목수확, 단기소득임산물 재배 등에 소요되는 사업비를 말한다.
- 사업비는 해당사업 설계·감리 시행지침 등을 적용하여 사업비를 산출

한다.

가. 조림사업은 "조림 설계·감리 및 사업시행 지침"을 따른다.

나. 숲가꾸기사업은 "숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침"을 따른다.

다. 벌채는 「지속가능한 산림자원관리지침」과 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침」 및 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표3의 벌채기준, 「국유임산물 매각예정가격 사정기준 등 시행요령」을 따른다.

라. 입목의 굴취와 이식사업은 "건설표준품셈 조경공사"를 따른다.

마. 임도는 "산림관리기반시설의 설계 및 시설기준"과 "임도의 설치 및 관리 등에 관한 규정"을 따른다.

바. 사방시설은 "사방사업의 설계 및 시설기준"과 "세부시설기준"을 따른다.

사. 산림복합경영 등 단기소득사업은 농림축산사업시행지침서 등 별도로 정하는 기준에 따른다.

- 단기소득임산물 재배(산림복합경영)와 관련하여 재배 기반조성사업을 보조금으로 지원가능하다.
- 경영주체 전임자는 단지 내 산주가 산림복합경영 예산을 지원받을 수 있도록 사업계획서 작성 등을 안내
- 다만, 「특화임산물 재배단지 조성계획(2019.3, 산림청)」에 따라 추진하는 단지별 특화임산물 재배단지는 설계·조성 및 3년 이내의 사후관리비를 선도단지 사업예산으로 집행가능)
- 각 사업비에는 사업별 제경비(이윤포함)를 모두 포함하여 원가를 작성(설계금액)하여야 한다.
- 직접사업비는 설계금액의 88%이내에서 실행예산을 편성하고, 실행예산 범위내에서 사업을 실행, 정산하여야 한다.
- 실행예산 편성 시에는 장비 임차료 등의 실 집행 비용 정산을 위해 비목간(재료비, 노무비, 경비) 예산을 변경하여 편성할 수 있으나, 총액은 설계금액의 88%를 초과할 수 없다.

2023년 선도산림경영단지 사업비 및 사업계획 변경2차(안)

○ 사업관리비

1차변경		2차변경	
세부항목	금액	세부항목	금액
인건비	87,214천원	인건비	89,710천원
사업관리경비	44,016천원	사업관리경비	45,097천원
일반관리비	7,874천원	일반관리비	8,088천원
부가가치세	-	부가가치세	-
합 계	**139,104천원**	**합 계**	**142,895천원**
- 인건비 2,496천원 증액 - 사업관리경비 1,081천원 증액 - 일반관리비 214천원 증액 - 전체 사업관리비 3,791천원 증액			

○ 외주사업비

1차변경		2차변경	
세부항목	금액	세부항목	금액
세부설계용역비	44,948천원	세부설계용역비	33,716천원
전문가위탁비	7,755천원	전문가위탁비	7,755천원
합 계	**52,703천원**	**합 계**	**41,471천원**
- 세부설계용역비 11,232천원 감액 - 전문가위탁비 변동없음 - 전체 외주사업비 11,232천원 감액			

○ **직접사업비 / 기반시설조성사업(임도신설)**

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
0.64km	166,566천원	0.64km	166,566천원
- 2023년 선도산림경영단지 간선임도 신설공사(엄달골~용소폭포) 직접시행 요율정산완료 - 사업비 변동없음			

○ **직접사업비 / 임도보수사업**

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
1식	60,024천원	1식	60,024천원
- 2023년 선도산림경영단지 임도보수공사 직접시행 요율정산완료 - 사업비 변동없음			

○ **직접사업비 / 풀베기사업**

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
48.8ha	89,796천원	48.8ha	89,796천원
- 2023년 선도산림경영단지 조림지가꾸기사업(풀베기1차) 외주시행 계약·준공 금액 45,096천원 - 2023년 선도산림경영단지 조림지가꾸기사업(풀베기2차) 외주시행 계약·준공 금액 44,700천원 - 사업비 변동없음			

○ 직접사업비 / 특화임산물재배단지

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
1.0ha	151,484천원	1.0ha	151,484천원
- 2023년 선도산림경영단지 특화임산물재배단지 조성사업 직접시행 요율정산완료 - 사업비 변동없음			

○ 직접사업비 / 기타사업(표고재배단지 시범조성사업)

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
1식	-	1식	-
- 사업비편성 없음			

○ 직접사업비 / 임도유지보수사업

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
1식	98,100천원	1식	95,086천원
- 2023년 선도산림경영단지 임도유지보수공사 직접시행 요율정산완료 - 사업비 3,014천원 감액			

○ 직접사업비 / 임목수확사업

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
-	-	8.9ha	-
- 사업비편성 없음 - 외부사업자시행			

○ 직접사업비 / 기타사업(표고자목구입)

1차변경		2차변경	
사업량	금액	사업량	금액
-	-	1식	10,455천원
- 2024년 선도산림경영단지 특화임산물재배단지 조성사업 지급자재 선구입분			